

Vedlegg 1

REVIDERT FREMDRIFTSPLAN LIER SYD (NYTT HOVED-RENSEANLEGG)

Fremdriftsplan – avløpsløsning Lier Syd				
	Aktivitet	Planlagt oppstart [mnd.år]	Frist [mnd.år]	Kommentarer
1	Utrede renseløsning GVD/ Viva IKS		05.2019	Strategisk mulighetsanalyse for regionalt avløpssamarbeid gjennomgått i GVDs programstyre og forankret i kommunene.
2	Forankringsprosess / politiske beslutninger		05.2019	Beslutte oppstart regulering. Kommunestyrevedtak 21.05.2019.
3	Forprosjekt	02.2020	04.2021	Parallelt med forprosjektet, pågår det i regi av Godt Vann Drammensregionen, et utredningsprosjekt for mulig felles regional rensesanlegg lokalisert på samme sted hvor Lier kommune planlegger nytt hovedrenseanlegg. Nytt hovedrenseanlegget vil derfor i forprosjektfasen, også vurderes for mulig utvidelse til regionalt anlegg
4	Planforslag til områderegulering	02.2020	04.2021	Oppstartsmøte med planmyndighetene avholdt i september 2020.
5	Leveranse av forprosjektrapport og planforslag til områderegulering		04.2021	
6	Utslippssøknad for nytt hovedrenseanlegg		12.2020	Utslippssøknaden vil gjelde for kun Lier kommune (inkludert Lier nord). Dersom regionalt samarbeid vedtas vil oppdatert søknad foreligge etter vedtak. Endring varsles om innen rimelig tid.
7	Politisk behandling av planforslag til områderegulering	04.2021	10.2021	
8	Reguleringsplan vedtas		10.2021	
9	Detaljprosjektering	08.2021	08.2022	
10	Byggeperiode	09.2022	08.2024	
	Idriftsettelse, optimalisering	09.2024	01.2026	

FREMDRIFTSPLAN LIER NORD OG TRANSPORTSYSTEM TIL LIER SYD

Fremdriftsplan – avløpsløsning Lier Nord				
	Aktivitet	Planlagt oppstart [mnd.år]	Frist [mnd.år]	Kommentarer
1	Utslippssøknad for utvidet Sjøstad avløpsrenseanlegg		06.2021	Sjøstad avløpsrenseanlegg går over fra å være et kapittel 13 til kapittel 14 anlegg etter forurensningsforskriften. Søknad sendes derfor til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
2	Forprosjekt - Transportsystem Lier Nord	09.2020	05.2021	I dette ligger også nedleggelse av Sylling og Tronstad avløpsrenseanlegg, som er planlagt som fremtidige pumpestasjoner med utjevningsbasseng.
3	Detaljprosjektering – utvidelse av Sjøstad avløpsrenseanlegg	09.2020	04.2022	Eksisterende anlegg ligger i utfordrende terreng. Ny plassering vurderes.
4	Detaljprosjektering – Transportsystem Lier Nord	05.2021	06.2022	I dette ligger også nedleggelse av Sylling og Tronstad avløpsrenseanlegg, som er planlagt som fremtidige pumpestasjoner med utjevningsbasseng.
5	Byggeperiode- transportsystem Lier Nord	06.2022	06.2024	
6	Byggeperiode - utvidelse av Sjøstad renseanlegg	06.2022	06.2024	
7	Idriftsettelse, optimalisering Sjøstad avløpsrenseanlegg	06.2024	01.2026	
8	Fullført transportsystem - Lier Nord til Lier Syd	01.2026	01.2042	